



LINHA VERDE SUL

OBRAS ENTREGUES
LOTE 1 SUL - BID (dez/2008)
LOTE 2 SUL - BID (maio/2014)

LINHA VERDE NORTE

PRÓXIMOS PASSOS
- RELICITAÇÃO 4.1
ENTREGA LOTE 3.2
Trincheira Fúlvio Alice (maio/22)
OBRAS ENTREGUES
LOTE 1 (maio/2014)
LOTE 3.1 (julho/21)

QUESTIONAMENTOS

PRAZO

- Questões de projetos **não impactaram nas metas financeiras dos cronogramas**
- **Amplas frentes de trabalho** disponíveis paralelamente
- Comprometimento financeiro / judicial das empresas executoras
- Termos Aditivos para **"amparar"** execução em ritmo lento e atrasos

CONTROLE CONTRATOS

Linha Verde Norte - Contratos

OBRA/LOTE	Número Contrato	Data OS Início Obra	Data Final Execução	Empresa	Prazo Contratual (meses)	Prazo Real (meses)	% Executada
Linha Verde Lote 3.1 - LICITAÇÃO 1	22.029/2015	24/11/2015	31/09/2019	Tempesul Construtora de Obras	12	40	85%
Linha Verde Lote 3.1 - LICITAÇÃO 2	24.242/2020	08/09/2020	21/05/2021	Compass-88 Infra II	6	5	100%
Linha Verde Lote 3.2 - Trincheira - LICITAÇÃO 1	21.491/2016	09/10/2016	31/05/2019	Tempesul Construtora de Obras	12	52	75%
Linha Verde Lote 3.2 - Trincheira - LICITAÇÃO 2	24.350/2020	19/08/2020	em andamento	TEC Engenharia	8	20	Entrega 30/05/22
Linha Verde Lote 4.1 - LICITAÇÃO 1	23.282/2018	07/11/2018	30/06/2019	Tempesul Construtora de Obras	24	8	4%
Linha Verde Lote 4.1 - LICITAÇÃO 2	23.740/2019	02/12/2019	20/12/2021	Consórcio Estação Solar (CE-Solar)	24	34	30%

+200

NOTIFICAÇÕES

- ATRASO DE CRONOGRAMA
- INTIMAÇÕES
- DESCUMPRIMENTO SALVAGUARDAS AMBIENTAIS e SEG. DO TRABALHO

LOTE 3.2 - TRINCHEIRA FULVIO ALICE

QUESTIONAMENTOS

PROJETOS

- Projetos desenvolvidos por empresa contratada - **Responsável Técnica (ART - CREA)**
- Todos as disciplinas são analisadas por técnicos do IPPUC, SMOP e SETRAN (soluções técnicas e aspectos orçamentários)
- Obras em ambiente urbano - dinâmica local, interferências (acessos, redes públicas, heterogeneidade do subleito, etc.) Amparo legal Art. 25, inciso I;
- Projetos submetidos para análise do corpo técnico da CAIXA (engenheiros e arquitetos) - **Emitir SPA (Síntese de Projeto Aprovado)**
- Durante a licitação as empresas tem acesso aos **projetos integralmente**
- Todos os projetos licitados são **exequíveis**, atendendo as premissas da Lei 8.666/93
- Alterações e Compatibilizações: UTAG - IPPUC
- Levantamentos de campo e avaliações técnicas: Supervisão de Obras

LOTE 3.2 - TRINCHEIRA FULVIO ALICE

PRÓXIMOS PASSOS

- RELICITAÇÃO 4.1

ENTREGA LOTE 3.2

Trincheira Fúlvio Alice (maio/22)

OBRAS ENTREGUES

LOTE 1 (maio/2014)

LOTE 3.1 (julho/21)

LOTE 3.2 - TRINCHEIRA FULVA
ALICE

