

Tabela com prazos de execução, prazos, valores pagos e valores proporcionais

Item	Contrato	Assinatura	Prazo de execução (dias)	Prazo decorrido (dias)	Valor do Contrato	Valor pago	Valor pago (%)	Tempo proporcional decorrido
1	24126/2020	06/07/2020	360	653	R\$ 12.844.171,35	R\$ 0,00	0,00%	181,39%
2	24477/2021	16/09/2021	300	216	R\$ 2.870.466,46	R\$ 313.359,48	10,92%	72,00%
3	24546/2021	16/11/2021	240	155	R\$ 3.488.997,84	R\$ 0,00	0,00%	64,58%
4	24555/2021	29/10/2021	180	173	R\$ 786.608,05	R\$ 54.288,33	6,90%	96,11%
5	24601/2022	05/01/2022	240	105	R\$ 1.801.549,06	R\$ 0,00	0,00%	43,75%

O total contratado com essa empresa foi de R\$ 21.791.792,76 (vinte um milhões setecentos e noventa e um mil setecentos e noventa e dois reais e setenta e seis centavos) com apenas R\$ 367.647,81 (trezentos e sessenta e sete mil seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e um centavos). Esse valor é equivalente a apenas 1,69% (um vírgula sessenta e nove por cento) do total contratado.

Contrato 24126/2020:

<https://www.transparencia.curitiba.pr.gov.br/sgp/contratodetalhe.aspx?n=24126&o=11&s=1&e=894>

Contrato nº 24126/2020

Conjunto de informações atualizadas em 20/04/2022 com dados até 19/04/2022, [saiba mais](#).

Dados gerais			
Contratante:	Prefeitura Municipal de Curitiba		
Fornecedor:	VIAPLAN ENGENHARIA LTDA		
Fiscal:	Rodrigo César Monteiro Meirelles		
Contrato nº:	24126	Situação:	Em Andamento
Vigência Inicial:	06/07/2020	Vigência Final:	20/02/2023
Modalidade:	Regime Diferenciado de Contratações - Presencial	Setor de compra:	SMOP
Ano Licitação:	2020	Licitação:	2
Órgao Gestor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Valor:	R\$ 12.844.171,35
Nome Gestor:	Augusto Meyer Neto	Suplente:	Claudio Roberto Guillen
Objeto:	EXECUÇÃO DE BACIAS DE DETENÇÃO E VIA PARQUE NO RIO ATUBA, INCLUINDO A EXECUÇÃO DE MUROS EM GABIÃO, GALERIAS CELULARES, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO.		
Prazo Entrega:	06/07/2020 Até 28/10/2021		
Download:	Contrato na íntegra		

Empenhos emitidos para o contrato					
Valores acumulados					
Valor Empenhado:	R\$ 460.535,32	Empenhos Anulados:	R\$ 0,00	Valor Pago:	R\$ 0,00
Número do Empenho	Data	Valor Empenhado	Detalhes		
38078	18/11/2021	R\$ 460.535,32	Ver Empenho		

Contrato 24477/2021:

<https://www.transparencia.curitiba.pr.gov.br/sgp/contratodetalhe.aspx?n=24477&o=55&s=1&e=962>

Contrato nº 24477/2021

Conjunto de informações atualizadas em 20/04/2022 com dados até 19/04/2022, [saiba mais](#).

Dados gerais			
Contratante:	Prefeitura Municipal de Curitiba		
Fornecedor:	VIAPLAN ENGENHARIA LTDA		
Fiscal:	-		
Contrato nº:	24477	Situação:	Em Andamento
Vigência Inicial:	16/09/2021	Vigência Final:	10/10/2022
Modalidade:	Concorrência Pública	Setor de compra:	
Ano Licitação:	2021	Licitação:	2
Órgao Gestor:	COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CURITIBA	Valor:	R\$ 2.870.466,46
Nome Gestor:	Abdo Ilraman Mohamed Charchich	Suplente:	Edson de Oliveira Beltrão
Objeto:	Contratação de empresa para execução de infraestrutura contemplando obras de pavimentação, drenagem, iluminação, redes e recuperação ambiental na Vila Leão A, área pertencente ao Bolsão Formosa, e construção de 11 (onze) unidades habitacionais com infraestrutura completa no empreendimento Moradias Arroio.		
Prazo Entrega:	16/09/2021 Até 10/10/2022		
Download:	Contrato na íntegra		

Empenhos emitidos para o contrato					
Valores acumulados					
Valor Empenhado:	R\$ 2.870.466,46	Empenhos Anulados:	R\$ 0,00	Valor Pago:	R\$ 313.359,48
Número do Empenho	Data	Valor Empenhado	Detalhes		
35196	18/10/2021	R\$ 2.870.466,46	Ver Empenho		

Contrato 24546/2021:

<https://www.transparencia.curitiba.pr.gov.br/sgp/contratodetalhe.aspx?n=24546&o=11&s=1&e=931>

Contrato nº 24546/2021

Conjunto de informações atualizadas em 20/04/2022 com dados até 19/04/2022, [saiba mais](#).

Dados gerais

Contratante:	Prefeitura Municipal de Curitiba		
Fornecedor:	VIAPLAN ENGENHARIA LTDA		
Fiscal:	Diego Prendin		
Contrato nº:	24546	Situação:	Em Andamento
Vigência Inicial:	16/11/2021	Vigência Final:	10/03/2023
Modalidade:	Concorrência Pública	Setor de compra:	SMOP
Ano Licitação:	2021	Licitação:	15
Órgao Gestor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Valor:	R\$ 3.488.997,84
Nome Gestor:	Lívio Petterle Neto	Suplente:	Diego Prendin
Objeto:	Obras de Engenharia Civil para a execução do paisagismo, das calçadas e da acessibilidade da Rua Cândido Lopes/Carlos de Carvalho, no trecho entre a Praça Tiradentes e a Rua Visconde de Nacar.		
Prazo Entrega:	16/11/2021 Até 10/03/2023		
Download:	Contrato na íntegra		

Empenhos emitidos para o contrato

Valores acumulados

Valor Empenhado:	R\$ 3.488.997,84	Empenhos Anulados:	R\$ 0,00	Valor Pago:	R\$ 0,00
------------------	------------------	--------------------	----------	-------------	----------

Número do Empenho	Data	Valor Empenhado	Detalhes
433	12/01/2022	R\$ 3.488.997,84	Ver Empenho

Contrato 24555/2021:

<https://www.transparencia.curitiba.pr.gov.br/sgp/contratodetalhe.aspx?n=24555&o=11&s=1&e=931>

Contrato nº 24555/2021

Conjunto de informações atualizadas em 20/04/2022 com dados até 19/04/2022, [saiba mais](#).

Dados gerais			
Contratante:	Prefeitura Municipal de Curitiba		
Fornecedor:	VIAPLAN ENGENHARIA LTDA		
Fiscal:	LEANDRO MORAIS CUNHA		
Contrato nº:	24555	Situação:	Em Andamento
Vigência Inicial:	29/10/2021	Vigência Final:	23/10/2022
Modalidade:	Concorrência Pública	Setor de compra:	SMOP
Ano Licitação:	2021	Licitação:	11
Órgao Gestor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Valor:	R\$ 786.608,05
Nome Gestor:	Lívio Petterle Neto	Suplente:	Rosana Dalledone
Objeto:	Obras de Engenharia Civil para revitalização de calçadas e acessibilidade da Rua João Parolin, no trecho entre a Avenida Mal. Floriano Peixoto e a rótula da Rua Francisco Nunes.		
Prazo Entrega:	29/10/2021 Até 23/10/2022		
Download:	Contrato na íntegra		

Empenhos emitidos para o contrato					
Valores acumulados					
Valor Empenhado:	R\$ 786.608,05	Empenhos Anulados:	R\$ 0,00	Valor Pago:	R\$ 54.288,33
Número do Empenho	Data	Valor Empenhado	Detalhes		
407	11/01/2022	R\$ 786.608,05	Ver Empenho		

Contrato 24601/2021:

<https://www.transparencia.curitiba.pr.gov.br/sgp/contratodetalhe.aspx?n=24601&o=11&s=1&e=931>

Contrato nº 24601/2022

Conjunto de informações atualizadas em 20/04/2022 com dados até 19/04/2022, [saiba mais](#).

Dados gerais			
Contratante:	Prefeitura Municipal de Curitiba		
Fornecedor:	VIAPLAN ENGENHARIA LTDA		
Fiscal:	Loris Almir Probst Filho		
Contrato nº:	24601	Situação:	Em Andamento
Vigência Inicial:	05/01/2022	Vigência Final:	29/04/2023
Modalidade:	Concorrência Pública	Setor de compra:	SMOP
Ano Licitação:	2021	Licitação:	14
Órgao Gestor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Valor:	R\$ 1.801.549,06
Nome Gestor:	Lívio Petterle Neto	Suplente:	Loris Almir Probst Filho
Objeto:	execução de obras de engenharia civil, composta por 3 (três) lotes, sendo: LOTE 01 - Revitalização de calçadas, acessibilidade e iluminação pública da Rua Benjamim Lins e da Av. do Batel, entre as ruas Des. Motta e Carneiro Lobo; LOTE 02 - Revitalização de calçadas e acessibilidade da Rua Dr. Bley Zornig, entre a Av. Mal. Floriano Peixoto e a Rua William Booth; e LOTE 03 - Revitalização de calçadas e acessibilidade da Rua Kellers, no trecho entre as ruas Des. Ermelino de Leão e Martim Afonso, a serem executadas com recursos provenientes do Contrato de Financiamento nº 0510691-DVº: 68, celebrado entre a Caixa Econômica Federal e o Município de Curitiba, destinado ao Apoio Financeiro para o Financiamento de Despesas de Capital, conforme Plano de Investimento, com recursos do FINISA - Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento.		
Prazo Entrega:	05/01/2022 Até 29/04/2023		
Download:	Contrato na íntegra		

Empenhos emitidos para o contrato					
Valores acumulados					
Valor Empenhado:	R\$ 1.801.549,06	Empenhos Anulados:	R\$ 0,00	Valor Pago:	R\$ 0,00
Número do Empenho	Data	Valor Empenhado	Detalhes		
439	12/01/2022	R\$ 1.801.549,06	Ver Empenho		